

Beschluss-Vorlage 2013/0451 zur Sitzung am 28.11.2013

des WERKAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Blockheizkraftwerk Germeringer Norden; Sachstandsbericht

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro x

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro x

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro x

Folgekosten

x einmalig

x lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Wirtschaftsplan

2013

2014

im Investitionsplan

2013

2014

mit

x

Euro

2,722 Mio

Sachkonto

Bereits vergeben

x

1.457.685,69

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Der erste Teil zur Errichtung der Energiezentrale im Germeringer Norden, die Baumeisterarbeiten, ist abgeschlossen.

Am 14. November fand zu diesem Anlass ein kleines Richtfest statt.

Die Gasversorgung Germering GmbH bzw. die Stadtwerke München haben die Verlegearbeiten zur Gas-Anbindung des BHKWs im Zeitplan abgeschlossen. Die Leitung kann auf Abruf in Betrieb genommen werden. Günstig in diesem Zusammenhang war, dass ein privater Grundstückseigentümer seine Zustimmung zur Verlegung der Gasleitung auf seinem Grundstück erteilt hat. Dies hat den Leitungsweg und den Aufwand zur Leitungsverlegung (keine Wiederherstellung von Straßenoberflächen) merkbar verringert. Eine Abrechnung dieses Gewerkes liegt noch nicht vor.

Ausschreibungen/Vergaben:

Bisher wurden folgende Leistungen ausgeschrieben und vergeben (alles Nettobeträge)

Leistung	Ausschreibungsergebnis	Kostenschätzung	Bieterfirma
Baumeisterarbeiten	269.389,87 €	274.337,55 €	Assner, Waal
Nachtrag 1 Baumeister	9.653,15 €		Assner
Leitungsbau	186.718,13 €	235.323,00 €	Kiffer, Türkenfeld
Anlagenbau	841.472,51 €	870.000,00 €	Caverion, Deggen- dorf
Dachabdichtung	50.094,00 €	46.446,59 €	Häußler, Natten- hausen
Maler/Wärmedämmung	24.962,75 €	29.907,08 €	Antrobau, Landau
Meß-/Steuer- /Regeltechnik	54.418,18 €	100.000,00 €	Kieback & Peter, München
Schlosser/Metallbau	20.977,10 €	25.000,00 €	Eckert, Meckes- heim
Gesamt	1.457.685,69 €	1.581.014,22 €	
Summe Projektbeschluss	2.722.000,00 €		

Nach aktuellem Kostenstand sind die Ausschreibungsergebnisse der ausführenden Firmen ca. 123.000€ günstiger als die Kostenberechnung der Planungsbüros. Die Einhaltung des Projektrahmens ist zum heutigen Stand gewährleistet.

Für das Gewerk Baumeisterarbeiten liegt ein Nachtrag in Höhe von 9.653,15 € vor, der beauftragt wurde. Es betrifft Mehraufwand für Grundleitungen der Entwässerung, Verfahren von Erdaushub und Erstellung von zusätzlichen Wanddurchführungen.

Für das Gewerk Elektro sind im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung keine Angebote eingegangen. Daraufhin wurden Firmen, von denen begründet anzunehmen ist, dass sie den Auftrag fachgerecht ausführen können, direkt zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Abgabetermin für die Angebote ist der 9. Dezember.

Die Baustelle wurde an die Firmen des Anlagebaus übergeben. In der KW 50 werden die ersten großen Komponenten (Kamin, Speicherbehälter) geliefert werden. Die Baustelle ist so weit winterfest, dass ohne zeitlichen Verzug durch Witterungseinflüsse weiter gearbeitet werden kann. Der Zeitplan ist zum heutigen Stand unverändert.

Kein Beschlussvorschlag:

Roland Schmid

genehmigt OB