



BV: 1524_GEGM_Erweiterung Mittelschule und Grundschule Germering
Kostenverfolgung nach DIN 276

Stand:	24.10.2017
Druckdatum:	25.10.2017

Kostenverfolgung		1	2	3	4	5	6
Kostengr	VE Kostenelement	Kostenberechnung LPH3 incl. Kostenfortschreibung	Vergabesumme	Differenz KOBE zu Vergabesumme	Nachträge	Gesamtsumme	Differenz KOBE zu Gesamtsumme inkl. Nachträge
		EUR brutto	EUR brutto		EUR brutto	EUR brutto	EUR brutto
200	Erschließung	552.551,00 €	899.075,25 €	346.524,25 €	28.469,31 €	927.544,56 €	374.993,56 €
	öffentliche Erschließung	95.855,00 €	95.855,00 €	- €	7.140,00 €	102.995,00 €	7.140,00 €
01	Abbruch Turnhalle + Hausmeisterhaus + Verbindungsgang Grundschule	456.696,00 €	803.220,25 €	346.524,25 €	21.329,31 €	824.549,56 €	367.853,56 €
300	Baukonstruktion	4.795.221,97 €	4.639.582,96 €	- 155.639,01 €	113.647,37 €	4.753.230,33 €	- 41.991,64 €
02	Erdbauarbeiten	356.102,51 €	446.314,05 €	90.211,54 €	43.828,50 €	490.142,55 €	134.040,04 €
02	Verbauarbeiten	245.382,07 €	328.894,75 €	83.512,68 €	64.509,93 €	393.404,68 €	148.022,61 €
03	Baumeister	4.193.737,39 €	3.864.374,16 €	- 329.363,23 €	5.308,94 €	3.869.683,10 €	- 324.054,29 €
400	Haustechnik ELT	117.786,55 €	109.224,96 €	- 8.561,59 €	570,74 €	109.795,70 €	- 7.990,85 €
30	Baustrom und Baubeleuchtung	53.833,53 €	52.201,73 €	- 1.631,80 €	- €	52.201,73 €	- 1.631,80 €
31	Demontage und Provisorium Elektro	28.293,96 €	27.188,74 €	- 1.105,22 €	570,74 €	27.759,48 €	- 534,48 €
32	Blitzschutz und Erdungsanlage	35.659,06 €	29.834,49 €	- 5.824,57 €	- €	29.834,49 €	- 5.824,57 €
400	Haustechnik HLS	59.067,44 €	85.063,72 €	25.996,28 €	- €	85.063,72 €	25.996,28 €
41	Vorabmaßnahme HLS	59.067,44 €	85.063,72 €	25.996,28 €	- €	85.063,72 €	25.996,28 €
500	Aussenanlagen	154.581,00 €	166.964,88 €	12.383,88 €	19.768,72 €	186.733,60 €	32.152,60 €
40	technische Anlagen zu Aussenanlagen HLS	154.581,00 €	166.964,88 €	12.383,88 €	19.768,72 €	186.733,60 €	32.152,60 €
Summe		5.679.207,96 €	5.899.911,77 €	220.703,81 €	162.456,14 €	6.062.367,91 €	383.159,95 €
prozentuale Steigerung zur KOBE							6,75%