

Beschluss-Vorlage 2014/0259 zur Sitzung am 15.07.2014

des WERKAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

Betreff: BHKW Germeringer Norden; Sachstandbericht

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro 2,722 Mio.

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro x

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro x

Folgekosten

x einmalig

x lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Wirtschaftsplan
2014

im Investitionsplan
2014

mit
2,722 Mio. Euro

Sachkonto
Bereits vergeben

2,390 Mio.

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Die offizielle Inbetriebnahme der Energiezentrale erfolgte durch Oberbürgermeister Haas und Werkreferent Ganslmeier am 08.07.2014.

Mit dem Inbetriebnahmeprotokoll des Bayernwerks vom 10. Juni ist für die Anlage die Förderung nach dem EEG 2012 gesichert. Nach dem 01.08.2014 gelten geringere Fördersätze.

Derzeit werden noch Feinjustierungen an der technischen Anlage vorgenommen und es werden noch Restarbeiten, wie z.B. Telefonanschlüsse verlegen und Gitter an Wanddurchbrüchen befestigen, durchgeführt.

Die Photovoltaikanlage ist auf dem Dach montiert. Es werden noch zwei Displays am Gebäude befestigt, um die Leistungsdaten anzuzeigen.

Die Biomethanlieferung für das Jahr 2014 erfolgt ab dem 14.07.2014 durch die Gasversorgung Germering GmbH. Mit dem Ingenieurbüro Team für Technik wurde die Ausschreibung erstellt und auf dessen Basis die Lieferung des Biomethans vergeben.

Für die Zeit ab dem 01.01.2015 wird eine separate, europaweite Ausschreibung erfolgen, da der Biomethanbezug bei der gebündelten Gasausschreibung der Stadt nicht integriert ist. Der Grund dafür ist der enge Markt für Biomethan; es gibt nicht viele Anbieter, die alle notwendigen Kriterien für die Belieferung erfüllen, damit die Zuschüsse nach dem EEG gewährt werden.

Bei der Kostenzusammenstellung hat sich kaum eine Veränderung ergeben. Fertig abgerechnete Schlussrechnungen liegen noch nicht vor, somit ist eine belastbare Aussage zur abschließenden Projektsumme noch nicht möglich. Die Kostenzusammenstellung liegt als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den Projektbericht zur Kenntnis.

Michael Voss

genehmigt OB

WA 15072014 Kostenübersicht