

Beschluss-Vorlage 2015/0386 zur Sitzung am 27.10.2015

des WERKAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

**Betreff:** Fernwärmeinsel Augsburgener Straße; Sachstandsbericht

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro x

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro x

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro x

Folgekosten

x einmalig

x lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Wirtschaftsplan  
2015

im Investitionsplan  
2015

mit

x Euro

Sachkonto  
Bereits vergeben

x

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört

x

hat zugestimmt

x

hat nicht zugestimmt

### Sachverhalt:

Der erste Schritt der Anbindung der Wärmeerzeugung des Energieparkes Germering an das Fernwärmenetz in der Augsburgener Straße, nämlich die Leitungsverlegung ist abgeschlossen, die Straßen- und Wegeoberfläche ist wieder hergestellt. Dieser Bauabschnitt erlitt durch die in diesem Bereich notwendigen archäologischen Untersuchungen und nicht in den Plänen verzeichnete Kabeltrassen eine Verzögerung.

Die Hausanschlüsse in den Kindergarten und die Feuerwehr sind verlegt.

In der KW 44 (ab 26. Oktober) wird die große Übergabestation (mit Wärmetauscher, Netzpumpen, Wärmemengenzähler, Druckhaltung) im Bereich des Energieparkes montiert. Es folgt die Montage der Übergabestationen bei den neuen Kunden Kindergarten und Feuerwehr.

Nach dieser Montage erfolgt der Umschluss auf die neue Wärmequelle und die Außerbetriebnahme des Provisoriums. In dieser Zeit muss zur Wärmeversorgung der bestehenden Kunden BRK und Wohnstift eine mobile Heizanlage beigestellt werden.

Voraussichtlich ab dem 9. November wird Wärme aus dem Energiepark Germering in das Netz fließen.

Der Wärmeliefervertrag ist ausverhandelt und steht vor der Unterzeichnung.

**Kein Beschlussvorschlag:**

Roland Schmid

genehmigt OB