

Beschluss-Vorlage 2021/0292 zur Sitzung am 14.09.2021
des STADTRATES

TOP 6

öffentlich

Betreff: Fahrradstraße nördlich der Landsbergerstraße - Zwischenbericht

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig
lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt
im Ergebnis-HH
2021

im Investitions-HH
2021

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

5.4.1.1.1/096110/048700

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Der Stadtrat hat am 27.04.2021 (Beschluss Vorlage 2021/0130) das Projekt „Fahrradverbindung nördlich der Landsberger Straße zwischen der Goethestraße und dem Kreisverkehr an der Salzstraße einschließlich Umbau des Kreuzungsbereichs Landsberger Straße/ Obere Bahnhofstraße (Bauabschnitt BA I)“ mit einer Projektsumme mit insgesamt 1.270.000,- € beschlossen (siehe Anlage Protokollauszug).

a) Vergabeverfahren

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die Submission war am 16.08.2021.

8 Unternehmen haben angefragt. Abgegeben haben die Fa. Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG und die Fa. Strabag Gilching.

Den Zuschlag mit dem wirtschaftlichsten Angebot von 862.137,76€ erhielt nach Vergabebeschluss gemäß Geschäftsordnung vom 17.08.2021 die Fa. Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG.

Das Angebot liegt ca. 50.000,- € unter den für dieses Gewerk geschätzten Kosten.

b) Zeitlicher Bauablauf

Der Baubeginn war für den 06.09.2021 vorgesehen. Vorbereitende Maßnahmen wie das Einrichten von

Baumschutzzäunen und die Durchführung archäologischer Untersuchungen wurden bereits durchgeführt.

Aktuell erfolgt die Verlegung einer Trinkwasserleitung seitens der Stadtwerke Germering. Für diese Maßnahme bis zur Fertigstellung der Leitung und der damit zusammenhängenden Hausanschlüsse sind ca. 6 Wochen anzusetzen.

Eine Verzögerung wird sich durch eine mindestens 3-monatige Lieferzeit der Ampelanlage ergeben.

In 2021 werden deshalb Straßenbaumaßnahmen und vorbereitende Maßnahmen für die Ampelanlage durchgeführt soweit die Witterung dies zulässt. Es wird darauf geachtet, dass die Baustelle über den Winter eine Asphaltschicht hat, um eine Befahrbarkeit mit Winterdienst zu gewährleisten.

Weitere Arbeiten wie z.B. die Montage der neuen Ampelanlage, Markierungen und Deckschicht können voraussichtlich erst in 2022 bei entsprechender Witterung durchgeführt werden.

c) Informationen an Anlieger*innen

Die Anlieger wurden durch ein Anschreiben informiert. Ebenso gab es eine Pressemitteilung. Über den weiteren Bauablauf und damit verbundene Einschränkungen werden die Anlieger immer direkt vom Bauunternehmen in Absprache mit dem Sachgebiet Tiefbau informiert.

d) Straßenbeleuchtung

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde in diesem Bereich zunächst zurückgestellt um hierfür ggf. eine Förderung in Anspruch nehmen zu können (siehe hierzu TOP 5).

Beschlussvorschlag:

Dier Stadtrat nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis.

Duwe, Holger

genehmigt OB

Auszug_Protokoll_27_04_2021_Fahrradstrasse