

Beschluss-Vorlage 2015/0070 zur Sitzung am 03.03.2015
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES

TOP 6

öffentlich

Betreff: Jugendfreizeitanlage Neugermering: Abschlussbericht

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u>	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u>	<u>Folgekosten</u>
Euro	(nur bei Teilvergaben)	einmalig
Kosten lt. Kostenschätzung		lfd. jährl.
Euro	Euro	Euro

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2014	im Investitions-HH 2014	mit Euro 275.000	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben	3.6.6.1.1 096110
--	----------------------------	---------------------	---	------------------

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Dem Bau der Jugendfreizeitanlage liegt ein Projektbeschluss des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses vom 16. 05. 2013 mit einer Projektsumme von 275.000 € brutto zu Grunde. Nach den Ausschreibungen wurden die Aufträge für die Landschaftsbauarbeiten an die Fa. Scherthner, Neuried und für die Sportplatzbauarbeiten an die Fa. BSW, Bad Berleburg im April 2014 vergeben. Die darauf folgenden Bauarbeiten waren im Juli 2014 so weit abgeschlossen, dass die meisten der Spielangebote (Parcouranlage und Multisportfeld) noch vor den Sommerferien eröffnet werden konnten. Die fehlenden Pflanzarbeiten konnten im November 2014 durchgeführt werden, so dass Ende 2014 die gesamte Anlage freigegeben war.

Aufstellung der Zahlungen:

Leistung	ausführende Firma	Summe (€) brutto
Landschaftsbauarbeiten	Scherthner, Neuried	123.195,69
Sportplatzbau	BSW, Bad Berleburg	26.231,85
Landschaftsarchitekt	Gert Kühne, Germering	44.668,98

Überplanung der notwendigen Ausgleichsflächen	Terrabiota Landschaftsarchitekten, Starnberg	1.780,54
Parcour-Anlage	Lappset	29.407,38
Multisportfeld	Spielgeräte Müller	38.234,56
Jugendbänke	Hygrocare Esser GmbH	7.066,01
Abfallbehälter	MetDra GmbH	1.680,66
Bestandsvermessung	Geosys-Eber Ingenieure	1.489,87
Plankopien	Oberländer GmbH	476,55
Säulenschutzpolster Beachvolleyballanlage	Kübler Sport	369,46
Gesamtsumme		274.601,55

Die nicht eigens aufgeführten, aber eingebauten Spielgeräte (z.B. Seilbahn, Beachvolleyballnetz) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Tische Zaunanlage) waren Bestandteil der Ausschreibung Landschaftsbauarbeiten und sind in deren Kosten enthalten.

Wie die Aufstellung zeigt, wurde der finanzielle Rahmen für die Erstellung des Jugendspielplatzes Neugermering geringfügig unterschritten.

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss nimmt den Abschlussbericht zur Kenntnis.

Thomas Wieser

genehmigt OB