

**Mittagsbetreuung Schule an der Kleinfeldstraße
Erweiterung der Containeranlage**

Die gegenwärtig vorhandenen Container östlich der Schule an der Kleinfeldstraße worden (zunächst für die Kinderkrippe, gegenwärtig für die Mittagsbetreuung) ursprünglich für ca. 3.000,- € pro Monat gemietet. Mittlerweile hat die Stadt Germering die Anlagen für ca. 122.000,- € erworben.

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs soll die Anlage um 3 Elemente für die Erweiterung der Gruppenräume und zusätzliche Flächen für Garderoben bzw. Büros erweitert werden (siehe Skizze). Technisch und baurechtlich ist diese Erweiterung möglich.

Kosten

Der finanzielle Aufwand setzt sich wie folgt zusammen:

- Kauf von 3 (gebrauchten) Elementen:	25.000,- €
- Umbau/Anpassung Hausanschlüsse	3.000,- €
- Erstellung Abluft WC-Container	2.000,- €
- Anpassung an bestehende Module	6.000,- €
- Ausbauarbeiten (Boden/Maler)	3.000,- €
- Aussenanlagen/Fundamente	10.000,- €
- Vordach Ostseite	5.000,- €

Insgesamt ist somit ein finanzieller Aufwand von ca. 55.000,- € erforderlich. Sollten fabrikneue Container beschafft werden, so erhöht sich der Kaufpreis auf 36.000,- €, womit sich die Gesamtkosten auf ca. 66.000,- € erhöhen.


Ritt